

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 24 juli 2024
ZAAKNUMMER 1516942
BEHANDELD DOOR Meike Negen
TELEFOON (035) 629 2389
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT Stand van zaken realisatie MFA Hilversum Zuid (Paulusschool/De Lelie)

Geachte raadsleden,

Zoals in de raadsvergadering d.d. 27 september 2023 door u is gevraagd, wordt u middels deze brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid (Paulusschool/De Lelie).

Nieuwe naam

Op 6 juni 2024 is tijdens een feestelijke bijeenkomst op de bouwplaats door de leerlingen van de Paulusschool de nieuwe naam van het gebouw bekend gemaakt. Het gebouw gaat *Bloemrijk* heten. Deze naam is gekozen in samenspraak door de verschillende nieuwe gebruikers van het gebouw (AT Scholen, Versa Welzijn, Bink Kinderopvang en Jeugd & Gezin).

Planning

De bouw is begin 2024 conform planning gestart en vordert goed. Het gebouw wordt naar verwachting medio maart 2025 opgeleverd. Wel is deze planning afhankelijk van de realisatie van de nieuwe buurttrafo door Liander. Liander heeft deze werkzaamheden gepland in de periode oktober tot en met december 2024. Mocht dit uitlopen dan heeft dit direct consequenties voor de opleverdatum, aangezien er na aansluiting van het gebouw op de buurttrafo nog tijd nodig is om diverse werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld de installaties testen, de vloer verwarmen voordat de vloerbedekking gelegd wordt). De verwachting is dat Liander eind september aan kan geven of ze de werkzaamheden conform planning gaan oppakken.

Vanaf februari 2025 wordt de terreininrichting uitgevoerd. Dit is in april gereed, zodat het gebouw in de meivakantie 2025 in gebruik genomen kan worden door de betrokken partijen.

Mocht er toch nog vertraging optreden en de oplevering later plaats vinden, dan schuift de ingebruikname van de school door naar de zomervakantie en nemen de overige partijen de ruimten in gebruik op het moment dat dit mogelijk is. Deze uitloop is uiteraard niet wenselijk, maar de betrokken partijen komen hiermee niet in de knel.

Financiën

De projectuitvoering vindt plaats binnen de financiële kaders. Het proces met de aannemer verloopt goed. Er resteert nog een kleine post onvoorzien voor de laatste periode van de uitvoering. We verwachten dan ook dit project binnen het door u als raad beschikbaar gestelde budget te kunnen afronden.

Communicatie met de buurt

Het contact met de buurt verloopt goed. De aannemer geeft van tijd tot tijd informatie aan de buurt via de Bouwapp. Met de directe burens aan de Hilvertsweg vindt regelmatig afstemming plaats over onder andere zaken die spelen met parkeren, uitvoering van de erfafscheidingen en de realisatie van de buurttrafo.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van Bloemrijk (Multifunctionele Accommodatie Hilversum Zuid).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top