

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1059572
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2021 - 107
Portefeuillehouder	A. J. Wolthers	Datum	22 december 2021
Informatie bij	D. Ligter / R. van Ooijen	Tel. nr.	06 345 202 96

Onderwerp

Wijziging huisvestingsscenario's en voortgang Integraal Huisvestingsplan Hilversum (IHP).

Kernboodschap

Met het IHP zijn aandachtspunten en oplossingsrichting op het gebied van onderwijshuisvesting in beeld gebracht. Qua oplossingsrichting zijn per object (onderwijsgebouw en gymzaal) meerdere huisvestingsscenario's beschreven. Er is budget beschikbaar gesteld om het minst dure scenario, oftewel het minimale scenario, uit te voeren. Doordat projecten meer vorm krijgen wordt ook duidelijk dat in de praktijk het geschetste minimale (huisvestings)scenario niet altijd haalbaar is. In dit geval is het maken van keuzes, die vallen binnen de financiële kaders, noodzakelijk. We hebben dan ook besloten in te stemmen met enkele scenariowijzigingen en hiervoor middelen beschikbaar te zullen stellen via onder andere het Onderwijshuistingsprogramma 2022.

Aanleiding

7 mei 2020 is het IHP 2020-2035 vastgesteld en voor de uitvoering is in totaal 128,5 miljoen beschikbaar gesteld. In het IHP zijn per huisvestingsproject vaak meerdere scenario's beschreven en is er budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het minimale scenario. Het IHP is opgebouwd uit 41 projecten waarvan 24 met een hoge urgentie. Deze projecten worden uitgevoerd in fase 1 dat loopt van 2020 tot 2026. Ook is met het IHP afgesproken schoolbesturen te ondersteunen bij het onderhoud van monumentale onderwijsgebouwen.

A. Scenariowijzigingen

Na vaststelling van het IHP zijn enkele schoolbesturen gestart met het opstellen van businesscases (uitwerking alle scenario's). Voor de huisvestingsprojecten van het AT-college, De Wilge en Montessori Centrum zijn de businesscases afgerond en blijkt dat het minimale scenario niet haalbaar is. Tevens is het leerlingenaantal van Vila Vrolik, als verwacht, toegenomen waardoor uitbreiding is toegekend en is Sportpark Anna's Hoeve de ideale plek voor de te realiseren gymvoorziening van Villa Vrolik. Daarnaast is rond de vaststelling van het IHP het huisvestingsvraagstuk van de Windkanter vervroegd omdat de tijdelijke huisvesting op het terrein van Merem moest worden verwijderd. De Windkanter is gehuisvest in het schoolgebouw van De Dubbeldekker. Dit heeft als effect dat De Taalschool, voor nieuwkomersonderwijs is verhuisd naar een tijdelijke locatie in afwachting van nieuwbouw. College De Opmaat is helaas gesloten. De

Savornin Lohman Mavo is dit jaar verhuisd naar het onderwijsgebouw van De Opmaat en gaat daar verder onder de naam Lucent College. De vrijgekomen ruimte is aangewend om het huisvestingsvraagstuk van het AT-College tijdelijk op te lossen.

Zoals blijkt uit de beschrijving hierboven, is onderwijshuisvesting altijd in beweging vanwege wisselende leerlingaantallen, groeiende ambities van zowel de gemeente als de schoolbesturen, toenemende bouwkosten, etc. Dit maakt dat gedurende de uitvoering van het IHP extra eisen en voorwaarden worden gesteld en het minimale scenario niet altijd haalbaar is. Met deze scenariowijzigingen hebben wij ingestemd met het oog op de voortgang en beleidslijn van het IHP. Daarnaast passen de wijzigingen binnen de financiële kaders van de raad en is er overeenstemming bereikt met het onderwijs. Een beschrijving van de scenariowijzigingen zijn weergegeven in bijlage 1.

In algemene zin willen wij meegeven dat het uitwerken van alle scenario's in businesscases een intensief traject is. Wij overwegen dan ook om het werken met businesscases los te laten en in eerst instantie te focussen op de haalbaarheid van het minimale scenario. Dit kan mogelijk het proces versnellen.

Een totaal overzicht van de fase 1 projecten en voortgang is opgenomen in bijlage 3 van deze informatiebrief. In dit document is ook beschreven wanneer een project afwijkt van het minimale scenario.

B. Nadere regeling subsidie onderhoud monumentale schoolgebouwen

De 'nadere regeling subsidie monumentale schoolgebouwen' is in de afrondende fase. Hiermee wordt geborgd op welke wijze de gemeente bijdraagt aan het onderhoud van monumentale onderwijsgebouwen. Hierbij is ook aandacht voor verduurzaming. Deze regeling is opgesteld in samenspraak met het onderwijs. In lijn met deze regeling zal dan ook worden bijgedragen aan de vervanging van het rieten dak van de Fabritiussschool.

Consequenties

De totale investering voor de uitvoering van het IHP komt neer op € 128,5 miljoen (exclusief indexering). In onderstaande tabel zijn de projecten opgenomen waarbij wordt afgeweken van het minimale scenario en welk effect dit heeft op de inzet van middelen. In bijlage 1 zijn de scenariowijzigingen beschreven en onderstaande wijzigingen worden in de voorjaarsrapportage verwerkt.

Project	Extra kosten
Uitbreiding de Wilge via nieuwbouw	- € 550.000,-
Vila Vrolik, uitbreiding op het dak	- € 1.510.000,-
Nieuwbouw Cobo Taalschool	- € 2.484.000,-
Nieuwbouw bestaande gymzalen Alberdingk Thijm College	- € 1.965.000,-
Vervangende nieuwbouw Montessori Centrum	- € 1.850.000,-
Totaal	- € 8.359.000,-

Voor de benodigde extra investering van € 8.359.000 is binnen de bestaande middelen van het IHP dekking gevonden. De Windkanter is gehuisvest in het schoolgebouw van de Dubbeldekker en daardoor is er geen nieuwbouw meer nodig. Met de verhuizing van de Savornin Lohman Mavo komt vernieuwbouw van het schoolgebouw en gymzaal, gepland is fase 2, te vervallen. Voor de uitbreiding van het basisonderwijs zijn middelen opgenomen in het IHP. Het aanwenden van fase 2

middelen heeft als effect dat alle projecten tussen 2026 en 2033 één jaar later worden uitgevoerd. Met deze wijze van dekking heeft het onderwijs ingestemd.

Project	Ruimte
Nieuwbouw De Windkanter	€ 2.810.000,-
Vernieuwbouw Savornin Lohman Mavo	€ 3.760.000,-
Vernieuwbouw Gymzaal Savornin Lohman Mavo	€ 869.000,-
Uitbreiding basisonderwijs	€ 1.510.000,-
Totaal	€ 8.949.000,-

De uitvoering van de in het IHP opgenomen huisvestingsscenario's is maatwerk en maakt dat enkele verschuivingen en wijzigingen van belang zijn. Het streven is om alle beweging op te vangen binnen de financiële kaders van de raad. Voor nu is het beeld dat de reeds doorgevoerde wijzigingen financieel zijn te dekken binnen het bestaande budget of door projecten op te schuiven. Ook blijkt dat er sprake is van een klein voordeel dat mogelijk in de toekomst nodig is voor het dekken van eventuele nieuwe onderwijshuisvestingsuitdagingen.

Scenariowijzigingen en wijzigingen in de planning hebben een effect op de jaarlijkse kapitaallasten in de exploitatie. Deze kapitaallast beweegt over de jaren, maar is vanwege voornoemde wijzigingen, over de IHP periode iets lager dan eerder geraamd. De keuze voor nieuwbouw voor Montessorischool Centrum leidt tot de noodzaak de boekwaarde van het oude gebouw af te schrijven. De totale boekwaarde is € 710.000,- in 2024 (jaar van oplevering). Ondanks voordelen in kapitaallasten door wijzigingen in de planning, heeft deze wijziging een negatief effect van naar verwachting € 465.000,- in 2024, die in 2025 met een positief effect (door wijzigingen in de planning) van hetzelfde bedrag wordt gecompenseerd. Deze verschuivingen zullen worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2022.

Wat betreft indexaties is afgesproken de prijzen te indexeren op basis van een methodiek van het Bureau Documentatie Bouwwezen. Dat betekent dat in verschillende fasen van het project met een actuele prijsindex wordt geïndexeerd. Doordat de prijs van grondstoffen en bouwmaterialen fors is gestegen zal de index van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 hoger zijn dan geraamd in de begroting. Deze wijzigingen worden aangemeld voor de Voorjaarsnota 2022.

Het streven is, gezamenlijk met het onderwijs, onderwijshuisvestingsuitdagingen op te vangen in het bestaande budget. Mocht dit niet lukken is het maken van keuzes, die vallen binnen de financiële kaders, noodzakelijk. Daarnaast zullen, met de actualisatie van het IHP in 2023, eventuele nieuwe ontwikkelingen en ambities, waar mogelijk en nodig, worden voorgelegd aan de raad.

Vervolgtraject

De verschuivingen van de investeringen en de indexatie worden aangemeld voor de voorjaarsnota 2022. Ook maken wij middels het vastgestelde Onderwijshuisvestingsprogramma 2022, zie bijlage 2, middelen over aan het AT-college, de Wilge en Vila Vrolik voor de realisatie van de uitbreiding. Ook stellen wij middels dit programma middelen beschikbaar aan de AT MAVO en Groot Goyland om de haalbaarheid van het minimale scenario te toetsen. Montessori Centrum, De Wijde Blik en Violschool ontvangen middelen zodat, wanneer mogelijk, kan worden overgegaan tot bouwvoorbereiding. De kredieten van het onderwijshuisvestingsprogramma 2022 zijn vrijgegeven.

In 2022 zal opnieuw een raadsinformatiebrief worden opgesteld over de voortgang van het IHP en in 2023 wordt het IHP geactualiseerd. Hiervan vormt het huidige IHP qua beleidslijn de basis want daarover is met het onderwijs overeenstemming bereikt. Wij verwachten dat de nadere regeling subsidies onderhoud monumentale schoolgebouwen, samenwerkingsafspraken en geactualiseerde verordening onderwijshuisvesting begin 2022 zijn afgerond. Laatst genoemde heeft als doel om het IHP juridisch te borgen. Daarnaast is binnen de mogelijkheden van het IHP aandacht voor het thema duurzaamheid.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

W. Groot, ls.

P. Broertjes.

Bijlage(n):

1. Beschrijving scenariowijziging
2. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022
3. Stand van zaken projecten fase 1

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B&W-vergadering van 14 december 2021.

Bijlage 1 – Beschrijving scenariowijzigingen

- *College De Opmaat* is gesloten en *De Savornin Lohman Mavo* is verhuisd naar het vrijkomende gebouw. Het gebouw (van Gendtlaan 51) dat de school verlaten heeft wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting. Daarmee is de noodzaak om het gebouw Van Gendtlaan 51 te renoveren verdwenen. Het gebouw zal wel af en toe worden aangepast voor een nieuwe gebruiker.
- *De Windkanter* is in de zomer van 2020 verhuisd van het tijdelijke gebouw op het terrein van Merem naar het gebouw van De Dubbeldekker. De tijdelijke huisvesting op het terrein van Merem moest plaats maken. De noodzaak om een nog nader te bepalen gebouw te renoveren is hiermee verdwenen. In fase 2 van het IHP is de renovatie van het gebouw van De Dubbeldekker geraamd. De raming voor een nog nader te noemen pand kan komen te vervallen, met uitzondering van de kosten voor inhuizing.
- *De Taalschool (COBO)* is tijdelijk verhuist naar Jan Blankenlaan 8 om inwoning van de Windkanter te faciliteren. Dit maakt dat voor de COBO straks sprake is van nieuwbouw i.p.v. vernieuwbouw.
- Voor *De Wilge* is onderzocht of het mogelijk is om het bestaande gebouw Jan Blankenlaan 8 te gebruiken voor permanente huisvesting. Het gebouw blijkt echter lastig aan te passen aan het huidige onderwijs. Daarnaast moet de school lang wachten totdat het gebouw leeg is en zal het gebouw niet beschikbaar zijn voor tijdelijke huisvesting. Op het terrein Jan Blankenlaan 8 wordt dan ook uitbreiding d.m.v. nieuwbouw gerealiseerd.
- Voor het *Alberdingk Thijm College* kan de uitbreiding ongewijzigd worden uitgevoerd. Het is lastig gebleken om ook de gymzalen te handhaven op het terrein. De bestaande gymzalen nemen veel plaats in op het terrein en het is lastig om binnen de beschikbare ruimte en binnen het bestemmingsplan te realiseren. Parallel aan de ontwikkelingen op het Arenapark zal worden gekeken of alle gymzalen op het schoolterrein worden gerealiseerd of (deels) op het Arenapark.
- Het leerlingenaantal van Villa Vrolik groeit harder dan de prognose van 2018. Reden om de school uit te breiden. Realisatie van de gymzaal op het dak van Villa Vrolik is niet mogelijk daarom wordt gekeken naar de mogelijkheid deze te plaatsen op het terrein van Sportpark Anna's Hoeve.
- Het bestuur van Montessorischool Centrum voert gesprekken met het bestuur van de Parochie over grondruil. Er is onderzocht of het bestaande gebouw gebruikt kan worden en dat kan, maar wel tegen veel hogere kosten dan geraamd. Daarmee is het probleem van de afhankelijkheid van de kerk (eigenaar terrein rondom school), geen plaats voor een gymzaal en onhandig speelterrein niet opgelost. Er is dan ook geen andere optie dan nieuwbouw i.p.v. vernieuwbouw.

Daarnaast zijn er twee opgaven waarover nog geen besluit is genomen en waarvan we ter overweging meegeven een keuze te maken in de volgende raadsperiode.

- De International Primary School Hilversum is nu nog gehuisvest in drie nieuwe gebouwen. Nieuwbouw is dan ook als opgave in het IHP toegevoegd. STIP wil graag op dezelfde locatie ook De Taalschool (COBO) vestigen, zodat de expertise van alle internationals (arbeids- en kennismigranten, expats en nieuwkomers) gebundeld is. Op het moment dat De Windkanter in het gebouw van De Dubbeldekker trok, zijn de leerlingen van De Taalschool al naar tijdelijke huisvesting (Jan Blankenlaan 8) verhuisd in afwachting van aansluiting bij IPS. De schoolbesturen STIP en Gooise Scholen Federatie hebben gevraagd om als gemeente mee

te denken over nog twee toevoegingen. Ten eerste, het onderwijs voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs wordt gegeven in Laren, terwijl 80% van de leerlingen uit Hilversum komt. Ten tweede blijkt dat het taalniveau waarop leerlingen uitstromen in het nieuwkomersonderwijs voor veel leerlingen lager is dan hun intellectueel niveau. Het effect hiervan is dat de schooladviezen van deze kinderen vaak lager is dan hun potentie en daarmee weer ten koste gaat van het broodnodige arbeidspotentieel. Beide schoolbesturen overwegen om leerlingen vast te houden tot dat taalniveau en intellectuele niveau overeen komen.

- Het college is aan het nadenken over een integrale aanpak van Kerkelanden. Het minimale scenario in het IHP is alleen renovatie van het schoolgebouw van De Wijde Blik (vh. Goudenregenschool Kerkelanden). Investeren in een klein project is zonde van de middelen, terwijl in een integrale aanpak wellicht betere oplossingen mogelijk zijn. Een school is een goed breekijzer voor gebiedsontwikkeling, daarnaast kan er wellicht slimmer gebruik worden gemaakt van de ruimte. We wachten hiervoor de keuzes van het nieuwe college af.

Bijlage 2 – Onderwijshuisvestingsprogramma 2022

Versie 03 december 2021

Status: Definitief

Op het programma staan volgens de wet de aangevraagde voorzieningen die toegekend worden. Op basis van bovenstaande beoordelingen ziet het OHP 2022 er als volgt uit:

Nr	Aanduiding	Omschrijving	Investering (I) / Exploitatie (E)	Investering op MIP 2022
1	AT Scholen - Aloysius College	Structurele klokurenvergoeding Sporthal De Lieberg.	E	
2	AT Scholen – Alberdingk Thijm College	Spoedaanvraag gebruik schoolgebouw van Ghentlaan 51	I	0
3	AT Scholen – Alberdingk Thijm College	Uitbreiding	I	9.668.000
4	AT Scholen – Alberdingk Thijm College	Leer en hulpmiddelen & meubilair	E	
5	AT Scholen- AT MAVO	Opstellen businesscase	I	12.500
7	AT Scholen - Groot Goylant	Opstellen businesscase	I	25.000
9	AT Scholen - ISH	Nieuwe overeenkomst bilinguale leerlingen ISH	E	
10	AT Scholen - JuniorCampus	Verhoging vergoeding Prins Bernhardstraat 160	E	
11	AT Scholen - JuniorCampus	Onderwijsleerpakket en meubilair	E	
12	AT Scholen -De Wilge	Uitbreiding door nieuwbouw, eerste deel	I	400.000
13	HMS - Montessorischool Centrum	Bouwvoorbereiding	I	380.600
14	STIP - De Wijde Blik	Bouwvoorbereiding	I	117.400
22	STIP - Villa Vrolik	Realisatie gymzaal oost	I	1.326.600
23	STIP - Villa Vrolik	Uitbreiding schoolgebouw	I	1.573.000
25	STIP- Violenschool	Bouwvoorbereiding (ver)nieuwbouw school	I	333.100
	TOTAAL			13.836.200

De toegekende voorzieningen met consequenties voor de exploitatie worden binnen de huidige exploitatiebegroting bekostigd. De Investeringen zijn opgenomen in en komen overeen met het Investeringsprogramma van de Begroting 2022.

5. Overzicht afwijzingen

In het overzicht staan, volgens wettelijke bepaling, de aangevraagde voorzieningen die niet zijn gehonoreerd

Nr.	School	Omschrijving	Conclusie
3	AT Scholen – Alberdingk Thijm College	Renovatie gymzalen	Afwijzen – voorziening wordt niet in 2023 uitgevoerd
6	AT Scholen – AT MAVO	Leer- en hulpmiddelen & meubilair	Afwijzen - geen nieuwe voorziening en nog niet aan de orde
8	AT Scholen - Groot Goylant	Leer- en hulpmiddelen & meubilair	Afwijzen - geen nieuwe voorziening en nog niet aan de orde

15	STIP - Fabritiussschool, Fabritiuslaan	Vervangen rieten dak	Afwijzen - onderhoud schoolgebouw is geen voorziening onderwijshuisvesting
16	STIP - Fabritiussschool Egelantiersstraat	Uitbreiding gebouw	Afwijzen, er zijn middelen beschikbaar voor opties binnen schoolgebouw
18	STIP - Goudenregenschool	Uitbreiding gebouw	Afwijzen in verband met mogelijkheden voor medegebruik
19	STIP - IPS Arenapark	Nieuwbouw	Afwijzen voor 2022 vanwege wijziging planning
21	STIP- Lorentzschool	Onderhoud dakbedekking	Afwijzen, onderhoud schoolgebouw is geen voorziening huisvesting
26	STIP - Violenschool	Onderwijsleerpakket & meubilair	Afwijzen, betreft geen eerste inrichting

Beoordeling Huisvestingaanvragen

Dit is het onderwijshuisvestingsprogramma 2022. Op 22 september is er met de schoolbesturen Op Overeenstemming Gericht Overleg gevoerd. Daarbij is overeenstemming bereikt.

AANVRAGEN OHP 2022

nr	Schoolbestuur	Onderwijsgebouw	Aanvraag voor
1	AT Scholen	Aloysius college	Klokurenvergoeding Sporthal De Lieberg.
2	AT Scholen	AT College	Spoedaanvraag gebruik schoolgebouw Van Ghentlaan 51
3	AT Scholen	AT College	Uitbreiding en vervangende bouw gymzalen
4	AT Scholen	AT College	Leer- en hulpmiddelen & meubilair
5	AT Scholen	AT MAVO	opstelling businesscase
6	AT Scholen	AT MAVO	Leer- en hulpmiddelen & meubilair
7	AT Scholen	Groot Goylant	Nieuwbouw uitwerking businesscase
8	AT Scholen	Groot Goylant	Leer- en hulpmiddelen & meubilair
9	AT Scholen	ISH	Verlenging gebruiksovereenkomst
10	AT. Scholen	Junior Campus	Gebruiksvergoeding
11	AT Scholen	Junior Campus	Onderwijsleerpakket & meubilair
12	AT Scholen	Wilge	Uitbreiding door nieuwbouw
13	HMS	Montessorischool Centrum	Vorbereidingskrediet voor vernieuwbouw school en nieuwbouw gymzaal

14	STIP	De Wijde Blik	Nieuwbouw middelen voor opstellen businesscase en volgende fase bouwvoorbereiding.
15	STIP	Fabritiussschool, loc. Fabritiuslaan	Herstel rieten dak
16	STIP	Fabritiussschool	Nieuwbouw, vervangende bouw of uitbreiding ivm ruimtetekort. Middelen voor bouwvoorbereiding.
17	STIP	Fabritiussschool, Egelantierstraat	terreinherstel
18	STIP	Goudenregenschool	Uitbreiding gebouw, BC
19	STIP	IPS	Krediet voor nieuwbouw IPS 700 leerlingen
20	STIP	IPS, Minckelersstraat	constructiefout
21	STIP	Lorentzschool	Herstel/vernieuwing dak
22	STIP	Villa Vrolik	Beschikbaar stellen restant krediet nieuwbouw gymzaal
23	STIP	Vila Vrolik	Uitbreiding voor vier lokalen
24	STIP	Villa Vrolik	OLP & meubilair ivm groei
25	STIP	Violenschool	Nieuwbouw/vernieuwbouw bouwvoorbereidingskredieten
26	STIP	Violenschool	OLP & meubilair ivm groei

Ad 1) AT Scholen, beschikbaar stellen aanvullende gymnastiekrumte St. Aloysius College en Junior Campus

Het schoolbestuur verzoekt aanvullende gymnastiekrumte beschikbaar te stellen voor het St Aloysius College voor de 542 leerlingen. Volgens de normering komt de school 9 uur per week tekort. De school heeft al vaker gebruik gemaakt van de sporthal De Lieberg voor de lessen bewegingsonderwijs en kan dat blijven doen. Het schoolbestuur meldt in haar aanvraag dat eerder daarvoor ook een incidentele vergoeding beschikbaar is gesteld en verzoekt dat nu structureel toe te kennen. Het klopt dat deze vergoeding van de exploitatielasten die De Lieberg in rekening brengt bij de gebruiker abusievelijk eenmalig is vergoed door de gemeente. Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen echter in hun rijks bekostiging, op basis van de leerlingenaantallen genormeerde, exploitatiekosten voor een gymzaal. Aanvullende bekostiging vanuit de gemeente is daarmee niet nodig en geen voorziening. Dit deel van de aanvraag zal daarom worden afgewezen.

Aanvullend vraagt AT Scholen vergoeding van gymnastiekuren van de Junior Campus, gevestigd naast het Aloysius College, Prins Bernhardstraat 160. Voor basisschoolleerlingen vanaf 6 jaar heeft de gemeente wel een zorgplicht om klokurenvergoeding te bekostigen, als gebruik wordt gemaakt van een niet door de gemeente geëxploiteerde gymzaal. Volgens de aanvraag krijgen de leerlingen les in de gymzaal van het Aloysiuscollege en wij zullen de genormeerde 4,5 klokuren voor deze leerlingen vergoeden. De verwachting is dat het aantal klokuren jaarlijks zal stijgen omdat de school nog groeit. Dit kan uit het bestaande budget voor klokuren worden bekostigd.

Ad 2) AT Scholen, Alberdingk Thijm College, gebruik schoolgebouw Van Ghentlaan 51

Al eerder is besloten om de vrijkomende ruimte in het schoolgebouw Van Ghentlaan 51 beschikbaar te stellen aan het Alberdingk Thijm College (ATC). Extra onderwijsruimte heeft de school dringend nodig; de laatste twee jaar vanaf oktober 2018 is de school met 304 leerlingen gegroeid. Het ATC zal op basis van de Integraal Huisvestingsplan worden uitgebreid op eigen terrein. Na uitbreiding van de eigen school zullen de leerlingen weer vertrekken uit de Van Ghentlaan 51

Het pand aan de Van Ghentlaan komt per schooljaar 2021-2022 vrij, doordat de Savornin Lohman MAVO zal verhuizen naar de Larenseweg in het voormalige pand van College De Opmaat, en verdergaat onder de naam Lucent College.

De verwachting is dat aanvullende investeringen ten laste van de gemeente niet nodig zijn.

Ad 3) AT Scholen, Alberdingk Thijm College, uitbreiding onderwijsruimte en (ver)nieuwbouw en uitbreiding gymcapaciteit

In het IHP is uitbreiding met 3.805 m² opgenomen, waarmee er voldoende structurele capaciteit zal zijn voor 1.650 leerlingen. Tevens is renovatie van de drie bestaande gymzaal en een extra gymzaal opgenomen. Besluitvorming over de businesscase loopt parallel aan besluitvorming over dit huisvestingsprogramma.

Met dit OHP wordt de voorziening uitgebreid voor blijvend gebruik met 3.805 m². De gevraagde voorziening en bijbehorende budgetten voor de gymzaal worden nog niet toegekend. In de businesscase wordt voorgesteld om eerst tijdelijk twee gymzalen te laten staan en na oplevering van de sportvoorziening op het Arenapark deze gymzalen te vervangen.

Dit is in afwijking van het Investeringsplan, waarbij het budget voor de renovatie van de gymzalen al wel is opgenomen.

Voor de uitbreiding van de school wordt een krediet van € 9.668.000,- toegekend.

Ad 4) AT Scholen, Alberdingk Thijm College, leer- en hulpmiddelen & meubilair.

Toekenning van leer- en hulpmiddelen en meubilair is een afgeleide van toekenning van nieuwbouw, uitbreiding, ingebruikneming of medegebruik. Met aanvraag 3 worden de middelen voor uitbreiding van het Alberdingk Thijm College toegekend. Terugkijkend blijkt AT Scholen nimmer voor de bestaande tijdelijke situatie Laapersveld 9 of Van Gendtlaan 51 (eerst Peter Planciusplein 10) een aanvraag te hebben ingediend. . Voor de noodzakelijke huisvesting van 12.504 m² min de bestaande 6.995 m² van het hoofdgebouw zal voor 5.509 m² een vergoeding van € 172,51 per vierkante meter worden betaald, afgerond € 950.357,-. Deze kosten zijn opgenomen in de kadernota voor de begroting 2022. De voorziening wordt toegekend. Het bedrag zal zoals overlegd in 2022 en 2023 worden uitbetaald.

Ad 5) AT Scholen, AT MAVO, nieuwbouw

In het IHP is nieuwbouw voor de AT MAVO opgenomen, te realiseren in 2025. Deze locatie is gevestigd in een semi permanent gebouw, Van Linschotenlaan 503. Om tijdig te starten zal een budget worden vrijgemaakt van € 12.500,- voor het opstellen van een businesscase, waarin de scenario's uit het IHP worden verkend.

Ad 6) AT Scholen, AT MAVO, leer- en hulpmiddelen & meubilair

Het schoolbestuur vraagt tevens om een vergoeding voor leer- en hulpmiddelen en meubilair voor nieuwbouw van de AT MAVO. De situatie voor 2015 wordt geacht ingericht te zijn en daarmee bestaat niet nogmaals recht bestaat op deze vergoeding

Ad 7) AT Scholen, Groot Goylant, (ver)nieuwbouw

Groot Goylant, Van Linschotenlaan 501, staat op de planning van het IHP, maar dan voor een jaar later in 2026. Gezien de fysieke verbondenheid van de beide scholen is het van waarde om tegelijk

ook voor Groot Goylant te starten met een businesscase. In het OHP 2022 zal daarvoor een bedrag van € 25.000,- worden opgenomen

Ad 8) AT Scholen, Groot Goylant, leer- en hulpmiddelen & meubilair.

Net als bij de AT MAVO wordt de inrichting leer- en hulpmiddelen & meubilair van voor 2015 geacht bekostigd te zijn. Voor bestaande scholen is deze voorziening niet nogmaals beschikbaar.

Ad 9) AT Scholen, Verlenging gebruiksovereenkomst Emmastraat 56 voor bilinguale leerlingen

De gemeente heeft voor een aantal panden, waarvoor de gemeente niet het economisch claimrecht heeft maar vol eigendom zijn van AT Scholen, overeenkomsten met het schoolbestuur afgesloten voor het gebruik van die panden. De overeenkomst voor het gebruik van Emmastraat 56-58 door leerlingen die bilinguaal onderwijs krijgen binnen de ruimten van de International School Hilversum (ISH) loopt eind 2021 af en moet worden verlengd.

Er zal daarom een nieuwe afspraak voor het gebruik van de ruimte met het schoolbestuur worden afgesloten. Inzet van de gemeente is om een jaarlijks opzegbare overeenkomst te hanteren en de bedragen jaarlijks aan te passen aan de werkelijke leerlingenaantallen.

Van de 722 leerlingen per 1 oktober 2020 op de ISH zijn 147 leerlingen aan te merken als Nederlandse leerlingen die een internationaal programma volgen. Een navenant deel van de ruimtebehoefte betekent een ruimtegebruik van 6,70 m² per leerling. Met een eerder overeengekomen bedrag per m² BVO van € 75,- betekent dit een gebruiksvergoeding van € 73.885,- voor het jaar 2022.

De kosten voor huisvesting van de internationale leerlingen worden door het schoolbestuur zelf gedragen op basis van een bestaande afspraak met de gemeente.

Ad 10) AT Scholen, verhoging gebruiksvergoeding Prins Bernhardstraat 160 voor JuniorCampus

Eenzelfde gebruiksvergoeding betaalt de gemeente voor de leerlingen van de JuniorCampus. De leerlingen vallen formeel onder de Kindercampus. Deze leerlingen zijn wegens plaatsgebrek door het schoolbestuur ondergebracht in het eerder door het schoolbestuur aangekochte en gerenoveerde gebouw Prins Bernhardstraat 160. Het leerlingen aantal is gegroeid van 92 naar 120 en dus is meer ruimte nodig en wordt de totale vergoeding voor 2022 berekend op € 45.270,-. De verwachting is dat het leerlingenaantal nog zal stijgen de komende jaren; de bovenbouw van deze basisschool is nog niet volledig bezet.

Ad 11) AT scholen, JuniorCampus aanvulling Onderwijsleerpakket en meubilair

De groei van deze school met 28 leerlingen in 2020 betekent dat het schoolbestuur in aanmerking komt voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair op basis van het extra aantal m² benodigde ruimtebehoefte, totaal € 20.620,-.

Ad 12) AT Scholen, De Wilge uitbreiden met nieuwbouw

In het IHP is als opgave uitbreiding van basisschool De Wilge opgenomen. De businesscase is uitgewerkt. Het scenario uitbreiding door renovatie van Jan Blankenlaan 8 blijkt niet mogelijk. Met dit OHP 2022 wordt uitbreiding via nieuwbouw voor 650 m² toegekend op het terrein Jan Blankenlaan 8. Er wordt een budget van € 400.000,- (eerste deel) beschikbaar gesteld.

Ad 13) Stichting Hilversumse Montessorischolen, Montessorischool Centrum, bouwvoorbereiding

Uit de businesscases blijkt dat nieuwbouw de enige mogelijkheid. De mogelijkheden van het bestemmingsplan en het overleg met de grondeigenaar spelen daarin een belangrijke rol. Er wordt een budget van € 380.600,- beschikbaar om de fase van bouwvoorbereiding, indien dit mogelijk is, te starten.

Ad 14) STIP –De Wijde Blik, bouwvoorbereiding

In het IHP zijn de scholen in Kerkelanden benoemd als opgave. In het MIP is het minimale scenario geraamd, nieuwbouw voor De Wijde Blik, geschikt is voor 92 leerlingen.

In het onderwijshuisvestingsprogramma 2020 is eerder € 25.000,- voor het opstellen van een businesscase toegekend. Deze is nog niet gereed. In dit onderzoek wordt ook naar de andere opties gekeken, waarbij de Augustinusschool en de C. Hummelingschool betrokken zijn.

Voorgesteld wordt om in 2022 de businesscase af te ronden en voor 2022 ook al middelen beschikbaar te stellen voor verdere planvorming, onafhankelijk van welke oplossing. Deelkrediet toekennen van € 117.400,- en te plaatsen op het programma van 2022.

Ad 15) STIP – Fabritiuschool, Fabritiuslaan, herstel rieten dak

Het onderhoud van een schoolgebouw komt vanaf 2015 niet meer voor rekening van de gemeente, maar van het schoolbestuur. Voor bekostiging van vervanging van het rieten dak van het gymzaaldeel is de gemeente wel verantwoordelijk. Wij zijn daarom in intensief overleg met het schoolbestuur om de plannen voor te bereiden.

Het ziet er naar uit dat het herstel in het voorjaar van 2022 plaats zal kunnen vinden. In het IHP is een voorzet gedaan voor het opzetten van een subsidieregeling. De regeling zal in het najaar 2021 worden gepresenteerd. De extra kosten die STIP heeft voor deze dure dakbedekking zullen in het kader van de nieuwe subsidieregeling monumenten worden bekeken.

Voor het OHP 2022 is dit geen voorziening en wordt de aanvraag op het 'overzicht' geplaatst. De schoolbestuur heeft het spoedeisend karakter van de aanvraag per e-mail ingetrokken.

Ad 16) STIP, Fabritiuschool Egelantierstraat, uitbreiding van het ruimtetekort

Ook voor het al veel langer bestaande ruimtetekort van de Fabritiuschool wordt door het schoolbestuur gevraagd om een budget voor bouwvoorbereiding. Volgens het IHP is medegebruik hier geen optie, maar wel het gedeeltelijk uithuizen van de kinderopvang in hetzelfde pand. In een eerder OHP is voor dit doel een krediet beschikbaar gesteld van € 50.000,-, waarmee al stappen gemaakt kunnen worden. Het gehele bedrag is nog beschikbaar. Voorgesteld wordt om een verder bouwvoorbereidingskrediet af te wijzen in afwachting van de resultaten wat betreft uithuizing of gezamenlijk gebruik ruimte kinderopvang. Daarmee wordt de aanvraag op het overzicht geplaatst.

Ad 17) STIP Fabritius, Egelantierstraat, terreinherstel

STIP heeft deze aanvraag per e-mail ingetrokken.

Ad 18) STIP Goudenregenschool, Goudenregenlaan, uitbreiding gebouw

De Goudenregenschool heeft al langer een ruimtetekort van ca 150 m². De prognose is dat dit tekort wel zal dalen in de loop van de tijd maar dat op termijn de behoefte aan een extra lokaal blijft.

Tijdelijk gebruikmaken van andere schoolgebouwen in de nabijheid met ruimteoverschot is een denkbare mogelijkheid. Voorgesteld wordt om de aangevraagde voorziening niet toe te kennen en te plaatsen op het overzicht.

Ad 19) STIP Nieuwbouw International Primary School op het Arenapark

Bij het onderwijshuisvestingsprogramma 2021 is een bedrag van € 979.000,- toegekend voor de bouwvoorbereidingskosten van deze planontwikkeling. De planning was toen op basis van het IHP, dat de nieuwbouw in 2023 gereed zou zijn. Gezien de samenhang met de planning voor de ontwikkeling van het Arenapark is inmiddels duidelijk dat de start van de bouw van de school voor 700 leerlingen niet in 2022 plaats kan vinden. In de meerjarenbegroting is de raming van deze investering een jaar naar achteren geschoven. De aanvraag van het schoolbestuur is op het overzicht van 2022 geplaatst.

Ad 20) STIP International Primary School, Minckelersstraat, constructiefout

STIP heeft deze aanvraag per e-mail ingetrokken.

Ad 21) STIP Lorentzschool, herstel dakbedekking

Deze aanvraag van Stip heeft betrekking op herstel van de dakbedekking van de school, maar ook van het dak van het inpandige gymzaaldeel. Ook hier geldt opnieuw dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor het totale onderhoud van de schoolgebouw. De uitzondering is dat de gemeente het levensduur verlengend onderhoud van de gymzaal verzorgt en voor alle gymzalen in het primair onderwijs een meerjarig onderhoudsplan heeft opgesteld. De vervanging van het dakdeel van de Lorentzschool staat pas gepland voor 2034.

Voor de school is de aanvraag geen voorziening. Het schoolbestuur is verwezen naar het gemeentelijke team vastgoed in verband met de plannen voor het aanbrengen van zonnepanelen. De werkzaamheden moeten, los van eventueel herstel van het dak, in samenwerking met de gemeente plaatsvinden.

Ad 22) STIP Villa Vrolik, realisatie gymzaal Oost

Uit de businesscase blijkt dat realisatie van een gymvoorziening op het terrein van Sportpark Anna's Hoeve de voorkeur heeft i.p.v. op het dak van Vila Vrolik. In lijn hiermee is het in het IHP opgenomen bedrag voor de realisering van de gymzaal op te nemen in het onderwijshuisvestingsprogramma voor 2022. Het restant krediet belooft nog € 1.326.600,-.

Ad 23) STIP Villa Vrolik, uitbreiding

Inmiddels wordt de verwachte gestage groei van Villa Vrolik door de werkelijkheid en een prognose ondersteund en is duidelijk dat Villa Vrolik moet worden uitgebreid voor 120 leerlingen. De prognose maakt onderdeel uit van de businesscase (waarover parallel met het definitieve programma een besluit is genomen). Voor de uitbreiding van Villa Vrolik is een krediet opgenomen van € 1.573.000,-.

Ad 24) STIP Villa Vrolik, onderwijsleerpakket en meubilair

Het schoolbestuur heeft deze aanvraag per e-mail ingetrokken.

Ad 25) STIP Violen school, Violenstraat, (ver)nieuwbouw

Op de planning van het IHP staat de uitvoering van het (ver)nieuwbouwplan voor de Violen school en bijbehorende gymzaal geraamd voor 2024. Dit is een fors plan, waarvoor op het OHP 2021 een bedrag voor het opstellen van de businesscase beschikbaar is gesteld. Het resultaat is nog niet bekend, maar om tijdig verder te kunnen met de voorbereidingen stelt het college voor om voor 2022 een voorbereidingskrediet voor school en gymzaal te ramen van totaal 8% van de bouwkosten, te weten € 425.000,- en € 98.000,-, totaal € 523.000,-

Ad 26) STIP Violenstraat, onderwijsleerpakket in verband met groei.

Het aantal leerlingen op de Violen school is de laatste jaren gestegen tot 439 bij de laatste teldatum van 1 oktober 2020. In verband daarmee verzoekt het schoolbestuur om een aanvullend budget voor onderwijsleerpakket en meubilair (OLP) uit te keren. In het verleden echter is voor 21 groepen OLP toegekend op basis van de toen geldende regeling. Het aantal groepen nu is omgerekend 19, waarmee de school nog geen recht heeft op een bedrag voor OLP. De berekening voor OLP gaat tegenwoordig niet meer in groepen maar is afhankelijk van de omvang van het gebouw en de daadwerkelijke ruimtebehoefte. OLP volgt de omvang van het gebouw, welke in 2022 niet zal wijzigen. De aangevraagde voorziening wordt dan ook op het overzicht geplaatst.

Bijlage 1 – stand van zaken projecten IHP fase1

14 december 2021

Project	¹ Minimale variant IHP	Oplevering	Wijziging minimale variant	Stand van zaken
Wilgetoren	Inpandige uitbreiding 125 BVO Medegebruik 75 BVO	2019 2020	Nee Nee	- Inpandige uitbreiding is gerealiseerd, zie foto's. - Definitief gerealiseerde capaciteit (NEN 2580) nog vaststellen. - Schoolbestuur heeft behoefte aan extra onderwijsruimte kenbaar gemaakt. Nog geen recht op uitbreiding in 2022 en mogelijk wel in 2023. 
Ayoub	Inpandige uitbreiding 157 m ²	2020	Nee	- Inpandige aanpassing voor uitbreiding is gerealiseerd, zie foto's. - Definitief gerealiseerde capaciteit (NEN 2580) nog vaststellen. - Schoolbestuur heeft behoefte aan extra onderwijsruimte kenbaar gemaakt. 

¹ In het IHP zijn in de meeste gevallen per project meerdere varianten beschreven. De raad heeft ingestemd met de uitvoering van de minimale varianten. Voornoemde varianten zijn in deze kolom weergegeven.

Junior Campus	Jaarlijkse huurvergoeding van € 75,- per m ² .	2020 – 2036	Ja, meer leerlingen.	Meer leerlingen ingeschreven.
De Windkanter (tijdelijk COBO) / gymzaal Windkanter	Vernieuwbouw Windkanter 1206 m ² + nieuwbouw gymzaal	2025	Ja, Winterkanter en Dubbeldekker samen gehuisvest en mogelijk in de toekomst locatie uitbreiden. Nieuwbouw gymzaal komt te vervallen.	- Zomer 2020 is de Windkanter in het onderwijsgebouw van de Dubbeldekker getrokken. Hiermee komt vernieuwbouw Windkanter te vervallen. - Vertrekpunt was stabiele Dubbeldekker voor 100 leerlingen en groei Windkanter tot 200 leerlingen. Door lagere groei Windkanter en kleinere Dubbeldekker denken we dat eventuele uitbreiding niet voor 2025 nodig is. We houden rekening met 350 m² uitbreiding i.p.v. 1206 m² vernieuwbouw. - Om ruimte te maken voor de Windkanter is de COBO Taalschool verhuist naar het gebouw gelegen aan de Jan Blankenlaan 8. Dit kan betekenen dat i.p.v. de Windkanter de COBO Taalschool in aanmerking komt voor vernieuwbouw.
Gymzaal Klimop	Vernieuwbouw 324 m ²	2021	Wellicht, toevoeging opslag, beweegruimte en ruimte voor fysiotherapie. Realisatie 2022.	- Mits budgettaire en ruimtelijke mogelijk volgt er een uitbreiding op het dak voor de realisatie een beweeghuiskamer en ruimte fysiotherapie. Voor nu is er nog veel onduidelijkheid over de gewenste uitbreiding waardoor het project niet in 2021 is afgerond. - De gymzaal is gekoppeld aan het schoolgebouw waardoor de duurzaamheidsmaatregelen op elkaar dienen aan te sluiten. Het schoolbestuur heeft dit in beeld gebracht doormiddel van een energiescan.
De Wilge	Uitbreiding d.m.v. vernieuwbouw Jan Blankenlaan 8 (650 m ²)	2023	Ja, uitbreiding d.m.v. nieuwbouw (650 m ²).	Huisvestingsdruk van de Wilge is groot waardoor het niet mogelijk is om te wachten op een mogelijke vertrek van de Cobo Taalklas. Dit maakt dat de uitbreiding wordt gerealiseerd door middel van nieuwbouw i.p.v. vernieuwbouw. Voordeel is wel dat met het toekomstig verstrek Cobo er tijdelijk huisvesting beschikbaar blijft.
AT-College en gymzalen	Uitbreiding AT-College met 3.805 m ² , nieuwbouw gymzaal en vernieuwbouw huidige gymzalen.	2022	ja, nieuwbouw drie gymzalen integreren in sportcomplex op het Arenapark. Bouw op schoolplein lukt niet	- Businesscase is afgerond waaruit blijkt dat de ruimte op het terrein niet optimaal is. Met de uitbreiding is er weinig niet bebouwde ruimte over. Met verplaatsing van drie gymzalen naar het Arenapark is voornoemde ruimtelijke uitdaging opgelost. Deze stap zou betekenen dat er i.p.v. vernieuwd sprake is van nieuwbouw. - In het Masterplan Arenapark is een multifunctionele sporthal opgenomen waar wordt uitgegaan van drie gymzalen voor het AT-College.
International Education Campus	Nieuwbouw voor 700 leerlingen + nieuwbouw 2 gymzalen KVLO-norm (2 x 252)	2023	Misschien, extra bouwen voor 125 leerlingen COBO. Realisatie in 2025.	- Op grond van het Masterplan Arenapark blijkt dat het niet mogelijk is in 2023 het IEC te realiseren. Dit maakt dat in 2023 de huidige vestigingen van IEC niet beschikbaar zijn voor de tijdelijke huisvesting van andere huisvestingsprojecten. Ter bevordering van de voortgang van het IHP wordt dan onderzocht of het mogelijk is voor IEC tijdelijke huisvesting te realiseren. - De omvang van IEC en toevoeging COBO Taalschool is onderdeel om te verkennen.

Villa Vrolik gymzaal	Nieuwbouw gymzaal		Ja, uitbreiding onderwijsgebouw met 558 m ²	<i>Onderwijsgebouw</i> - Uitwerking businesscase nieuwbouw gymzaal en uitbreiding school in vergevorderd stadium. Het aantal leerling neemt sneller toe dan geprognoseerd in 2019 waardoor de school wordt uitgebreid met 558 m². Voor uitbreiding van basisscholen zijn middelen opgenomen in het IHP 111 leerlingen uit potje 'capaciteit leerlingen BO'. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt met het onderwijs. <i>Gymzaal</i> - Verwijzing gymzaal geen optie. - Onderzoek gedaan naar andere locaties, maar die zijn vastgelopen. - Optie op het dak op niveau van de massastudie uitgewerkt. Hiervan is duidelijk dat er dan sprake is van hoge constructiekosten. Nu wordt onderzocht of het mogelijk is op het terrein van HSV Wasmere de nieuwe gymzaal te realiseren.
Violenschool en gymzaal	Vernieuwbouw 2288 m ² Vernieuwbouw gymzaal	2024	Nee	- Uitvoering haalbaarheidsonderzoek nog starten. - Leerlingenaantal is aan het groeien waardoor het aantal leerlingen mogelijk niet past in het bestaande gebouw en eventueel uitbreiding nodig is.
Goudenregenschool	Verwijzen naar leegstand of verhuizen kinderopvang	2021	Nee	- Doorverwijzen naar leegstand of verhuizen kinderopvang. - STIP en BINK zijn in gesprek over voortzetting gebruik Kolhornseweg.
Savornin Lohman Mavo		2021	Extra staat niet in het IHP.	- Savornin Lohmanschool is verhuist naar het schoolgebouw van College De Opmaat en gaat verder onder de naam Lucent College. - AT-College maakt tijdelijk gebruik van de vrijgekomen ruimte om ruimteprobleem tijdelijk te overbruggen.
Groot Goylant en gymzaal	Vernieuwbouw 4000 m ² Vernieuwbouw gymzaal 368 m ²	2026	Nee	Nog beginnen met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. Start in 2022.
Hilfertsheem	Verwijzing naar Da Costa (zelfde gebouw)	2020	Nee	Het aantal leerlingen is toegenomen alleen is de vaste voet voor praktijkonderwijs komen te vervallen. Hierdoor is de bestaande onderwijsruimte passend en is verwijzen voor nu niet nodig. Het leerlingenaantal is wel stijgende.
AT MAVO	Nieuwbouw 900 m ²	2025	Nee	Nog beginnen met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. Start in 2022.

Paulusschool	Variant vernieuwbouw 1146 m2	2 ^{de} fase	Ja, vervangende nieuwbouw van 1005 m2.	- Bijzondere afspraak buiten IHP om. Na brand in buurthuis De Lelie is AT-scholen gevraagd mee te ontwikkelen in MFA. - Programma van eisen is gereed.
De Wijde Blik en gymzaal	Nieuwbouw 660 m2 en vernieuwbouw gymzaal	2023	Wellicht op grond van Wijkagenda Kerkelanden	Nog beginnen met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek.
Fabritiussschool	Uithuizen kinderopvang en intern aanpassen	2022	Ja, realisatie is verschoven naar kalenderjaar 2023	Fabritiussschool deelt tweede locatie aan Egelantierstraat met kinderopvang (BSO, BINK, verhuurd door gemeente). We gaan verkennen over gezamenlijk gebruik onderwijs en kinderopvang mogelijk is.
Montessorischool Centrum en gymzaal	Vernieuwbouw gebouw (2064 m2) + nieuwe gymzaal	2024	Ja, mogelijk aankoop of dubbel grondgebruik (250 m2).	- Uit businesscase blijkt dat nieuwbouw de enige haalbare en passende oplossing is. - Complexe situatie, doordat school wordt omringd door eigendom van de kerk. - School ligt in gebied centrum, in de praktijk tegen centrum en belangrijke uitvalswegen. - Kerkgebouw op terrein loopt leeg, buiten gebruik stelling hangt boven de markt. - Gemeente huurt deel eigendom kerk voor halen, brengen en parkeren school om drukte op uitvalswegen te voorkomen.
Wilhelmina Bavinck	Verwijzen naar leegstand in de Hasseltschool	2020	Geen verwijzing, beschikbare onderwijsruimte is voor nu voldoende.	Medegebruik is niet nodig omdat het aantal leerlingen inmiddels past in het eigen onderwijsgebouw. Daarnaast laat de laatste gemeentelijke leerlingenprognoses een daling van het aantal leerlingen zien.
Gymzaal Aloysius College	Verwijzen naar leegstand	2021	Nee	Verwijzing is in 2021 organisatorisch geregeld.

